

П Л А Н
текущего ремонта на 2012 год
по МКД 6-55

п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Отметка об исполнении
1	2	4	5	6	7	8
1	Ремонт мягкой кровли из наплавляемых материалов отдельными местами	м2	10	август	Ген. директор	выполнено
2	Ремонт кирпичной кладки наружных стен	м2	6	июль	Ген. директор	выполнено
3	Ремонт выходов на кровлю	шт	1	июнь	Ген. директор	выполнено
4	Замена отдельных мусоропроводных клапанов	шт	1	июль	Ген. директор	выполнено
5	Ремонт мусоропроводных клапанов	шт.	2	август	Ген. директор	выполнено
6	Смена замков на чердачных и подвальных дверях, дверях мусорокамер	шт.	6	в течении года	Ген. директор	смена- 5 шт.
7	Ремонт входных дверей	м2	1,6	сентябрь	Ген. директор	
8	Устройство притворных планок	м/п	2	сентябрь	Ген. директор	
9	Замена пружин	шт	2	сентябрь	Ген. директор	
10	Замена линолиума в лифтовой кабине	м2	1	октябрь	Ген. директор	
11	Ревизия запорной арматуры	шт	15	август	Ген. директор	выполнено
12	Гидропневматическая промывка и испытание систем теплоснабжения	шт	1	август	Ген. директор	выполнено
13	Промывка внутрименовых систем водоснабжения	шт.	1	август	Ген. директор	выполнено
14	Ремонт изоляции трубопроводов	м/п	3	август	Ген. директор	выполнено
15	Замена сгонов на стояках системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	шт	10	в течении года	Ген. директор	замена 10 шт
16	Замена и установка запорно- регулирующей арматуры	шт	10	в течении года	Ген. директор	замена 10 шт
17	Установка коммерческого узла учета тепла		1	август	Ген. директор	выполнено
18	Установка расходомеров на холодное водоснабжение	шт	1	август	Ген. директор	выполнено
19	Ремонт отдельных участков канализационного трубопровода	м/п	3	август	Ген. директор	выполнено
20	Планировка песчанного основания в подвале	м2	50	сентябрь- октябрь	Ген. директор	
21	Замена номерных знаков	шт.	2	июнь	Ген. директор	выполнено
22	Установка табличек с нуммерацией квартир на входные двери	шт.	1	сентябрь	Ген. директор	выполнено