

**АКТ
весеннего осмотра здания
« 20 » апреля 2021 г.**

дом № 88 - 16а микрорайона, города Нефтеюганска
общие сведения по строению

1. Год постройки 2007
2. Материал стен железобетонные панели
3. Число этажей десять
4. Кровля рулонная мембрана типа «Карлайн»
5. Фундаменты ж/б сваи, монолитный ж/б ростверк
6. Наличие подвала подвал
7. Наличие чердака чердак
8. Количество подъездов четыре
9. Количество квартир 160
10. Общая площадь (кв.м) 8958,1
11. Количество лифтов четыре
12. Количество мусоропроводов четыре
13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
14. Оборудовано ПЗУ да(4шт)
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нежилые помещения нет

Комиссия в составе:

Главного инженера Буланенковой Ирины Александровны
 Мастера Варшко Натальи Викторовны
 инженера Редько Татьяны Юрьевны
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Элементы	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону
2	3	4	5
Кровля:			
кровельное покрытие	не удвл. Отслоение кровельного покрытия от основания, воздушные мешки, разрывы кровельного материала, 3,2,4 подъезда, над кв.77,80,120,137,159	100м2	Текущий ремонт кровли. Капитальный ремонт кровли
Свесы	Отсутствуют		
защитные ограждения (парапет)	удвл. Дефектов не выявлено		не требуется
Крыша:			
стропильная система	Отсутствует		
мауэрлат	Отсутствует		
выходы на чердак	не удвл. сломана мет. решетка 2под	1шт	текущий ремонт
чердачные продухи	Отсутствуют		
слуховые окна	Отсутствуют		

устройства защиты вентиляционных каналов от осадков	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
наружный водосток	Отсутствует		
водоотводящие лотки и отводы от здания	Отсутствуют		
внутренний водосток	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Фундаменты:			
цоколь	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
отмостка	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
приямки	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Крыльца	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Фасад:			
архитектурная отделка	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
плиты балконов и лоджий верхних этажей	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
подъездные козырьки	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
межпанельные швы	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
таблички (адресные, подъездные)	не удовл. отсутствует табличка с нумерацией кв. на Зпод	1шт	текущий ремонт
Перекрытия			
междуэтажные	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
подвальные	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
чердачные	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Внутренние стены	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Входные двери	сломаны доводчики 1,2,3,4п	4шт	Замена доводчиков
Тамбурные двери	Не удовл. Требуется ремонт тамб дверей 3,2п		не требуется
Остекление в местах общего пользования	Не удовл. Трещина в стекле 2п 5эт 1п 2эт	1,6м2	Текущий ремонт
Мусоропроводы:			
загрузочные клапаны мусоропроводов	не удовл. Отсутствует ручка на клапане мусоропровода - 1п ,2п	2шт	Текущий ремонт
Почтовые ящики	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Вентиляция	Не удовл. Нет защитной решетки от птиц	4,8м2	Текущий ремонт, установить решетки
Водоснабжение			
горизонтальные трубопроводы	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
вертикальные трубопроводы	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
задвижки	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
прочая запорная арматура	не удовл. Износ резьбовых соединений	6 шт	Замена отсекающих кранов на ст
тепловая изоляция трубопроводов	Не удовл. Местами отсутствует	12м	Текущий ремонт
Канализация	Не удовл нет устройства д/слива воды уборщице	1шт	Установить унитаз
Освещение			
щит распределительный этажный	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
светильники	не удовл. не горит светильник на 9эт 2под	1шт	Текущий ремонт
выключатели	не удовл. сломан выключатель в 1под	1шт	Текущий ремонт
общедомовые приборы учета	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
Отопление			
отопительные	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется

приборы мест общего пользования			
горизонтальные трубопроводы	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
вертикальные трубопроводы	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
задвижки	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
прочая запорная арматура	не удовл. Износ резьбовых соединений. Нет крана д/зabora проб воды	4шт	Замена отсекающ. кранов на ст. отопления, устан на х/в
теплоизоляция трубопроводов	не удовл. Изоляция труб нарушена	8м	Текущий ремонт
Тепловые пункты			
общедомовые приборы учета	удовл. Дефектов не выявлено		Не требуется
Придомовая территория			
тротуары	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
скамейки	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
урны	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
газоны, зеленые насаждения	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
ограждения газонов	Отсутствует		
внутриквартальные проезды	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется
игровые формы	удовл. Дефектов не выявлено		не требуется

Члены комиссии:

И. А. Буланенкова
Н. В. Варшко
Т. Ю. Редько

И.А.Буланенкова

Н.В.Варшко

Т.Ю.Редько