

АКТ
осеннего осмотра здания
« 25 » августа 2024г.

дом № 88 - 16а микрорайона, города Нефтеюганска
общие сведения по строению

1. Год постройки _____ 2007 _____
2. Материал стен _____ железобетонные панели _____
3. Число этажей _____ десять _____
4. Кровля _____ рулонная мембрана типа «Карлайн» _____
5. Фундаменты _____ ж/б сваи, монолитный ж/б ростверк _____
6. Наличие подвала _____ подвал _____
7. Наличие чердака _____ чердак _____
8. Количество подъездов _____ четыре _____
9. Количество квартир _____ 160 _____
10. Общая площадь (кв.м) _____ 9060,82 _____
11. Количество лифтов _____ четыре _____
12. Количество мусоропроводов _____ четыре _____
13. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____ нет _____
14. Оборудовано ПЗУ _____ да (4шт) _____
15. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____ нежилые помещения _____ нет _____

Комиссия в составе:

Генерального директора Большаковой Натальи Геннадьевны
ЗГД Байкаловой Елены Федоровны
Инженера Редько Татьяны Юрьевны
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

Наименование конструкций и элементов благоустройства	Выполненные работы	Объем ремонтных работ	Оценка состояния
2	3	4	5
Кровля:			
кровельное покрытие	Текущий ремонт кровли	20 м ²	Требуется капитальный ремонт кровли
Свесы			отсутствует
защитные ограждения (парарапет)	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Крыша:			
стропильная система			отсутствует
мауэрлат			отсутствует
выходы на чердак	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
чердачные продухи			отсутствуют
слуховые окна			отсутствуют
устройства защиты вентиляционных каналов от осадков	Нарушений не выявлено		удовлетворительное

наружный водосток			отсутствует
водоотводящие лотки и отводы от здания			отсутствуют
внутренний водосток	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Фундаменты:			
цоколь	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
отмостка	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
приямки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Крыльца	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Фасад:			
архитектурная отделка	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
плиты балконов и лоджий верхних этажей	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
подъездные козырьки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
межпанельные швы	выполнен ремонт	9,0 п.м	удовлетворительное
таблички (адресные, подъездные)	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Перекрытия	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
междуетажные	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
подвальные	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
чердачные	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Внутренние стены	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Входные двери	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Тамбурные двери	Выполнен ремонт дверей	2шт	удовлетворительное
Остекление в местах общего пользования	Заменили остекление в 1,2под	1,2 м2	удовлетворительное
Мусоропроводы:			
загрузочные клапаны мусоропроводов	Текущий ремонт	3шт	удовлетворительное
Почтовые ящики	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Вентиляция	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Водоснабжение	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
горизонтальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
вертикальные трубопроводы	Частичная замена	3 п.м.	удовлетворительное
задвижки	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
прочая запорная арматура	Заменили краны	3 шт	удовлетворительное
тепловая изоляция трубопроводов	Выполнен ремонт	6м	удовлетворительное
Циркуляционный насос	замена	1 шт	удовлетворительно
Канализация	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Освещение			
щит распределительный этажный	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
светильники	замена светильников	4шт	удовлетворительное
выключатели	замена выключателей 3 под	1шт	удовлетворительное
общедомовые приборы учета	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Отопление	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
отопительные приборы мест общего пользования	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
горизонтальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
вертикальные трубопроводы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
задвижки	Проведена ревизия	2шт	удовлетворительное

прочая запорная арматура	замена	3 шт	удовлетворительное
теплоизоляция трубопроводов	Изоляция трубопровода	7,0м	удовлетворительное
Тепловые пункты	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
общедомовые приборы учета	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
Придомовая территория	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
тротуары	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
скамейки	окраска	4 шт	удовлетворительное
урны	окраска	4 шт	удовлетворительное
газоны, зеленые насаждения	Высажены цветы	60 шт	удовлетворительное
ограждения газонов	Выполнена частичная окраска,	80м2 1	Отсутствует удовлетворительное
внутриквартальные проезды	Нарушений не выявлено		удовлетворительное
игровые формы	Нарушений не выявлено		удовлетворительное

Члены комиссии:

Н.Г.Большакова

Е.Ф.Байкалова

Т.Ю. Редько